

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รอบ 6 เดือน)
เทศบาลเมืองลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ บริเวณซอยโกษาเหล็ก ซ้ำหอพักโชติกา	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ บริเวณซอยโกษาเหล็ก ซ้ำหอพักโชติกา โดยทำการ</p> <p>1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสาขนาด 0.35 เมตร จำนวน 5 ต้น</p> <p>2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกำปัวไนซ์ ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร สูง 6.00 เมตร จำนวน 5 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot - dipped Galvanized)</p> <p>3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ขนาดต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 5 ชุด</p>	250,000	ธ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยเฉลิมอรุณ (ถนนรามเดโช)	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยเฉลิมอรุณ (ถนนรามเดโช) โดยทำการ</p> <p>1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 5 ต้น</p> <p>2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกำปัวไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร สูง 6.00 เมตร จำนวน 5 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot - dipped</p>	250,000	ธ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		Galvanized) 3. ติดตั้งชุดคอมไฟถนนโซล่าเซลล์ ขนาดต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 5 ชุด							
3	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนประตู่ผี	- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนประตู่ผี โดยทำการ 1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น 2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) 3. ติดตั้งชุดคอมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด	500,000	ม.ค. 69	✓			498,513.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยพระลักษณะ ช่างถนนรามเดโชถึงกลางซอยพระลักษณะ	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยพระลักษณะ ช่างถนนรามเดโชถึงกลางซอยพระลักษณะโดยทำการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด 	500,000	ม.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณบ้านพักการชวยวิทยุชวอยโยธาเทพ ถึงชวอยพรหมจารย	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณบ้านพักการชวยวิทยุชวอยโยธาเทพ ถึง ชวอยพรหมจารย โดยทำการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด 	500,000	ก.พ. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนชนะสงครามช่วงทางรถไฟถึงคลองเรือก	- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนชนะสงครามช่วงทางรถไฟถึงคลองเรือก โดยทำการ 1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น 2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบสีปัลวาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) 3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด	500,000	ก.พ. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนทะเลน้อย	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชุมชนทะเลน้อยโดยทำการ 1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร	500,000	มี.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		<p>พร้อมเป็นเหล็กทรงรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น</p> <p>2. ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized)</p> <p>3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด</p>							

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
8	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณบ้านพักการรถไฟช่วงซอยโยธาเทพ ถึง ซอยพรหมาจารย์ โดยทำการ	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณบ้านพักการรถไฟช่วงซอยโยธาเทพ ถึง ซอยพรหมาจารย์ โดยทำการ</p> <p>1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น</p> <p>2. ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized)</p> <p>3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด</p>	500,000	มี.ค. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงหน้าสุภัญญา	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนชนะสงครามช่วงทางรถไฟถึงคลองเรือก</p> <p>โดยทำการ 1. ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น</p> <p>2. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized)</p> <p>3. ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด</p>	500,000	เม.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
10	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงฝั่งหน้าสวนสัตว์ลพบุรี	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงหน้าสวนสัตว์ลพบุรี โดยทำการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด 	500,000	เม.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
11	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณชอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงตลาดใต้รัฐสระแก้ว	<p>- จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณบ้านพักการรถไฟช่วงชอยโยธาเทพ ถึง ชอยพรหมจารย์ โดยทำการ</p> <ol style="list-style-type: none"> ติดตั้งเสาเข็มเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.076 เมตร ยาว 3 เมตร พร้อมแป้นเหล็กรองรับเสา ขนาด 0.35 เมตร จำนวน 10 ต้น ติดตั้งเสาเหล็กชุปกัลป์วาไนซ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มม. สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-dipped Galvanized) ติดตั้งชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด 	500,000	พ.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนข้างวัดพระธาตุ ฝั่งทิศเหนือ	<p>- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนรอบวัดพระธาตุ ฝั่งทิศเหนือ มีรายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.70-12.00 เมตร ยาวประมาณ 190.00 เมตร มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,131.00 ตร.ม. 2. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,131.00 ตร.ม. 3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,131.00 ตร.ม. 4. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 68.00 ตร.ม. 	492,000	ต.ค.- ธ.ค.68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยราชดำเนิน 1	- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยราชดำเนิน 1 มีรายละเอียดดังนี้ ผิวจราจรกว้างประมาณ 3.80-6.30 เมตร ยาวประมาณ 166.00 เมตร 1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.00 ตร.ม. 2. ลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.00 ตร.ม. 3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 778.00 ตร.ม.	340,000	ต.ค.- ธ.ค.68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบแม่น้ำลพบุรี	<p>1. รั้วผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,435.00 ตร.ม.</p> <p>2. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,425.00 ตร.ม.</p> <p>3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,425.00 ตร.ม.</p> <p>4. ปรับปรุงฝาบ่อพักรับน้ำ จำนวน 17 แห่ง</p> <p>5. งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป 3 แห่ง</p> <p>6. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 1.00เมตร 19 ท่อน</p> <p>7. ติเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 184.00 ตร.ม.</p>	1,670,000	พ.ย. 68 - ก.พ. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยขุนเทพกวี	<p>- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</p> <p>ซอยขุนเทพกวี มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.65- 5.70 เมตร</p> <p>ยาวประมาณ 329.00 เมตร</p> <p>1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,649.00 ตร.ม.</p> <p>2. ลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,559.00 ตร.ม.</p> <p>3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,559.00 ตร.ม.</p> <p>4. ปรับปรุงฝาบ่อพักรับน้ำ จำนวน 61 แห่ง</p> <p>5. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตร.ม.</p>	1,310,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓			1,250,000.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสีหราชเดโชชัย	<p>- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยขุนเทพกวี มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.65- 5.70 เมตรยาวประมาณ 329.00 เมตร</p> <p>1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,649.00 ตร.ม.</p> <p>2. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,559.00 ตร.ม.</p> <p>3.ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,559.00 ตร.ม.</p> <p>4. ปรับปรุงฝาท่อพักรับน้ำ จำนวน 61 แห่ง</p> <p>5. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 98.00 ตร.ม.</p>	2,948,000	<p>ธ.ค. 68</p> <p>- เม.ย. 69</p>	✓			2,840,000.00	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงตลาดใต้รุ่ง	<p>- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงตลาดใต้รุ่ง รายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 1.00 เมตร ยาวประมาณ 281.00ม 2. ทำการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำสำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.30×1.55 เมตร (สำหรับท่อ\varnothing 1.00 เมตร) จำนวน 21 แห่ง 3. ทำการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำสำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30×2.30 เมตร จำนวน 2 บ่อ 4. ทำการดันท่อระบายน้ำเหล็กหล่อเหนียว ขนาด\varnothing 600 มิลลิเมตร จำนวน 1 จุด 5. ทำการซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร บริเวณที่ทำการ รื้อผิวจราจรเพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำ 	3,460,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
18	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงหลังสถานีขนส่งซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี	<p>- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า ซอยศรีสุริโยทัย 1 ช่วงหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลพบุรี มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการรื้อถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชำรุดเสียหาย และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,608.00 ตารางเมตร 2. ทำการก่อสร้างคั่นหินหน้าทางเท้าพร้อมรางต้น ยาวประมาณ 680.00 เมตร 3. ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้าคั่นหินเดินเท้า จำนวน 138 จุด 4. ทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักรับน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 80 บ่อ 	3,880,000	ธ.ค. 68 – พ.ค. 69	✓			3,340,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
19	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนฝรั่งเศส	<p>-ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนฝรั่งเศส ผิวจราจรกว้างประมาณ 7.70 เมตร</p> <p>ยาวประมาณ 196 .00 เมตร</p> <p>1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,509.00 ตร.ม.</p> <p>2. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตร.ม.</p> <p>3.ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,215.00 ตร.ม.</p> <p>4. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตร.ม.</p> <p>5. ก่อสร้างบ่อพักรับน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำ</p> <p>ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 20 แห่ง</p> <p>6.วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 174 ม.</p>	1,630,000	ม.ค. -มิ.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
20	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้ารอบวงเวียนศรีสุริโยทัย	<p>- ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า รอบวงเวียนศรีสุริโยทัย มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทำการรื้อถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชำรุดเสียหาย และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,642.00 ตารางเมตร 2. ทำการก่อสร้างคั่นหินหน้าทางเดินเท้าพร้อมรางต้น ยาวประมาณ 328.00 เมตร 3. ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าคั่นหินทางเดินเท้า จำนวน 71 จุด 4. ทำการปรับปรุงเปลี่ยนฝาป้อพักรับน้ำเหล็กหล่อ จำนวน 31 ป้อ 	3,140,000	ม.ค.- มิ.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
21	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยราชดำเนิน 2 (ช่วงหน้าโรงแรมเนตต์)	<p>- ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยราชดำเนิน 2 มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>ผิวจราจรกว้างประมาณ 6.80- 14.00 เมตร ยาวประมาณ 57.00 เมตร มีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตร.ม. 2. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตร.ม. 3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 490.00 ตร.ม. 4. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19.00 ตร.ม. 	209,000	ต.ค.68- ธ.ค.69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	โครงการปรับปรุง เกาะกลาง ถนนนารายณ์ มหาราช ช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย ถึงสะพาน 7	- ปรับปรุงเกาะกลางถนน ถนนนารายณ์ มหาราชช่วงวงเวียนศรีสุริโยทัย ถึง สะพาน 7 มีรายละเอียดดังนี้ 1. ขุดรื้อต้นไม้เกาะกลางเดิมออก 2. เพิ่มดินปลูกต้นไม้ 3. ปลูกต้นพุดศุภโชค ขนาด 5-10 ซม.	266,000	ต.ค.68 - ธ.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งปรับปรุงเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและ ทาสีตีเส้นจราจร	- จัดหาป้ายสัญญาณจราจร สามเหลี่ยมหยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้งจราจรระบองไฟจราจร กรวยจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว ทาสีตีเส้นจราจร ฯลฯ	150,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
 กลยุทธ์ แนวทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมเกี่ยวกับการจราจรถนน เทศบาลเมืองลพบุรี (ศปภ.ทม.ลพ.)	- อบรมเกี่ยวกับการจราจรศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชน จำนวน 26 ชุมชน	20,000	ธ.ค. 68 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ ย่านเมืองเก่าลพบุรี	- จัดทำโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ย่านเขตเมืองเก่าลพบุรี ได้แก่ ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ฯลฯ	17,000 โอนเพิ่ม 1,433,00	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.)	20,000 โอนเพิ่ม 145,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			64,800.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
 กลยุทธ์ แนวทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรม พระศรีสวางควัฒนวร ขัตติราชนารี	- จ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย ค่าวัคซีน ค่า วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	160,000 งบเทศบาล 40,000 เงินอุดหนุน 120,000	มี.ย. 69 – ส.ค. 69		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
2	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	- เพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 26 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท	520,000	มี.ค. 69 – มี.ย. 69		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ	- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุใน เขตเทศบาลเมืองลพบุรี	200,000	ม.ค. 69 – พ.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี	20,000	ม.ค. 69 – พ.ค. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี	- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง - สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	15,000	ม.ค. 69 – พ.ค. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการให้บริการทันตกรรมในสำนักงาน	- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนในสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี	30,000	ม.ค. 69 – มิ.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสำนักงานและนอกสำนักงาน	- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสำนักงาน - ให้บริการด้านสาธารณสุขตามโครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	ม.ค. 69 – มี.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการจัดระเบียบลิ่ง	- จัดระเบียบลิ่งและบริหารจัดการลิ่งโดยจัดหาที่ให้อาหารลิ่ง สระน้ำลิ่งสนามของเล่นลิ่งแหล่งพักผ่อนของลิ่งจัดหาคนดูแล	500,000	ม.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			180,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
		ลิงและสวนลิง ฯลฯ - ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัดของลิง โดยจัดการสถานที่ที่เหมาะสม							
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานอนุบาลสัตว์เทศบาลเมืองลพบุรี	- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะและโดยรอบ - ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	200,000	ธ.ค. 68 – ส.ค. 69	✓			180,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการลิง	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้าย ค่าอาหารสำหรับดักจับลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	220,000	ธ.ค. 68 – ส.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ 2569	-เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้วยการแพทย์แผนไทย	250,000	ต.ค.68- ก.ย. 69	✓			250,000 ดำเนินการแล้วเสร็จ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน
 กลยุทธ์ แนวทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการระดับไฟฟ้า และตงตงไฟฟ้สถนท่งงานผ่นดทนสมเดจพระนรยณมหารช	- ปรดบตงตงไฟฟ้สว่งบรเวณงานผ่นดทนสมเดจพระนรยณมหารช	400,000 โอนเพิ่ม 1,850,000	ก.พ. 69	✓			1,949,750.00 ด่นนการแล้วเสรจ	
2	โครงการปรดบและตงตงสถนท่งงานผ่นดทนสมเดจพระนรยณมหารช	- ปรดบตงตงสถนท่งบรเวณงานผ่นดทนสมเดจพระนรยณมหารช - สร้งและตงตงซ้มปรตตู - จดสวนหย้อม	400,000 โอนเพิ่ม 1,533,040	ก.พ. 69	✓			1,952,900.00 ด่นนการแล้วเสรจ	
3	โครงการซุดลอกคูดองและท้อระบายน้ในเขตเทศบาลเมองลพบุรี	- ซุดลอกคูดอง ล้ร่งสธรณะและท้อระบายน้ในเขตเทศบาล	60,000	เม.ย. 69– ส.ค. 69			✓	ย้งมได้ด่นนการ	
4	โครงการรณรงคร้กษสวสธและพฒนส้งวดล้อมเนองในว้นส้ค้ญต่ง ๆ (Big cleaning day)	- รณรงค้ให้ประชนช่วกันร้กษสวสธตามสถนท่งส้ค้ญ ๆ ภายนเขตเทศบาล	50,000 โอนเพิ่ม 74,000	มี.ค. 69 – เม.ย. 69	✓			124,000 ด่นนการแล้วเสรจ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เช่น - จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ	20,000	มี.ค. 68 – เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	- นำคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขตเทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	3,600,000	มี.ค. 68 – ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	100,000	ก.พ. 68 – มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ	10,000	เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมสร้างจิตสดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้ ผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และสอนวิธีการออกกำลังกายแบบผู้สูงอายุ	117,000	ก.ค. 68 – ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวง/ตักบาตรและการแสดงฯ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	250,000	ก.พ. 69	✓			249,875.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ และหุ่นน้อยนพมาศและดนตรีมโหรีต่าง ๆ	3,600,000	พ.ย. 67	✓			3,587,76.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	- จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัดขบวนแห่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯ	1,150,000	เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่	- จัดกิจกรรมและพิธีทำบุญตักบาตรงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	200,000	ธ.ค. 67	✓			198,681.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
5	โครงการลานวัฒนธรรม	- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ	10,000	ก.พ. 68	✓			ยังไม่ได้ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	31,403,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			15,210,800.00 ดำเนินการแล้ว เสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	4,700,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			2,242,400 ดำเนินการแล้ว เสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	138,000	ต.ค. 68– ก.ย. 69	✓			66,000 ดำเนินการแล้ว เสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69
4	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กในโรงเรียน	- เพื่อส่งเสริมและป้องกันฟันผุในเด็กที่อยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี - เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจฟันโดยทันตบุคลากรปีละ 1 ครั้ง	30,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	พ.ย. 68 – ม.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่อสม. ทุกเดือน (12 ครั้ง) - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ความรู้คำแนะนำและติดตามดูแลสุขภาพ - จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน ได้แก่ แลบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด/เข็มเจาะเลือด/แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค	300,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช แหล่งน้ำสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	- เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะพัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ	200,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ก.ค. 68 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs	- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3 Rs เช่น จัดอบรม อถล. อสม. และเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ	27,250 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	เม.ย. 68 – มิ.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการรณรงค์ส่งเสริมคุณภาพตลาดสดและส่งเสริมคุณภาพตลาดสด	- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายตลาดสด ใ้รู้แจ้ง แผงลอย พัฒนาความสะอาด ตลาดสด เทศบาล	60,000 (งบ สปสช.)	ก.พ. 69 – เม.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
9	โครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพโภชนาการในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผู้ประกอบการร้านอาหารได้รู้ ว่างลอย - ดำเนินการตรวจประเมินสถานประกอบการตามแบบตรวจของกรมอนามัย - จัดกิจกรรมสุขภาพโภชนาการ	40,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ม.ค. 69 – มี.ค. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	โครงการเสริมสร้างสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม	- จัดกิจกรรมเสวนาธรรมในกลุ่มประชาชน เจ้าหน้าที่และ อสม.จำนวน 210 คน โดยผู้นำจิตวิญญาณในชุมชน	200,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 69 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
11	โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน/หญิงหลังคลอดและเด็กแรกเกิด	- ตรวจสอบสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมินภาวะสุขภาพ ให้สุขศึกษาหญิงหลังคลอดและสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด - ตรวจสอบสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมินสุขภาพอนามัยนักเรียนในพื้นที่ - จัดหาวัสดุ -เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ นักเรียน/หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิดในพื้นที่ - จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ชุด	40,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
12	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	1. จัดประชุมคณะกรรมการทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่/อสม./ผู้นำชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ดำเนินการตามแผนโครงการ 2. อสม./ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจหาหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลในการติดตาม 3. อสม./ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง ภาวะคลอดก่อนกำหนดและนำส่งสถานพยาบาลเมื่อมีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด 4. นำส่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดถึงสถานพยาบาล 5. สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาและจังหวัดทราบ	30,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	เม.ย. 69 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	โครงการเฝ้าระวัง/รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่	- เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อตามมาตรฐานงานระบาดวิทยา	70,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ก.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
14	โครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค 100 เปอร์เซ็นต์	- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี้ปลอดภัย วินัยจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุจากหมวกนิรภัย จำนวน 700 คน	461,800 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 68 – เม.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
15	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามสิทธิประโยชน์	- เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึงบริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	60,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
16	โครงการประชาชนร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพสายตา	- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ วัยทำงาน และผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรทางตาและการดูแลรักษาส่งเสริมสุขภาพดวงตา	500,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 68 – เม.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
17	โครงการชุมชนร่วมใจดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการและผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง	- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิงช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาด้านสุขภาพและเตรียมทีมสุขภาพให้มีศักยภาพในการเยี่ยมบ้าน	30,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	พ.ย. 68 – มี.ค. 69 พ.ค. 69 – ก.ย. 69	✓			30,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
18	โครงการพัฒนากองทุนฯ (จัดประชุมคณะกรรมการ)	- เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ และคณะกรรมการกองทุน คณะทำงาน เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ/รับทราบแก้ไขปัญหาติดตามประเมินผลงานกองทุนฯ	40,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ต.ค. 68 – ก.ย. 69		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ แนวทางพัฒนาการศึกษาให้ป็นศูนย์กลางศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา ✓

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน	- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ 1 ที่อยู่ใน เขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทาน อาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน	6,544,500 (เงินอุดหนุน)	พ.ย. 68 – มี.ค. 69 พ.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			3,336,070.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69
2	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ 1 อยู่ในเขต เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์การจัดซื้อนมพร้อมดื่มใน โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนอย่าง น้อย 200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน	11,606,800 (เงินอุดหนุน)	พ.ย. 68 – มี.ค. 69 พ.ค. 69 – ก.ย. 69	✓	✓		7,040,049.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน	- อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและโรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน	21,111,120 (เงินอุดหนุน)	พ.ย. 67 – มี.ค. 68 พ.ค. 68 – ก.ย. 68	✓	✓		10,528,100.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 68 – มี.ค. 69
4	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	- จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู	200,000	มิ.ย. 69 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียน	- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี	40,000	มี.ค. 69	✓			40,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย 1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,242,600 (เงินอุดหนุน) 1,267,000 9,141,600 1,199,000 2,145,700 1,229,500 2,258,900	พ.ย. 68 - ก.ย.69	✓			6,589,933 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 - มี.ค. 67
7	โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี	1,650,000	พ.ค. 69 - มิ.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียนระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ	200,000 โอนเพิ่ม 100,000	พ.ย. 68 - มี.ค. 69	✓			240,050.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล	300,000	ม.ค. 68	✓			300,000.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี	<ul style="list-style-type: none"> - จัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ - ทำบุญเลี้ยงพระ 	100,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			55,515.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการวันเทศบาล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดอาคารสถานที่ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาลในจังหวัดลพบุรี - เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชน 	900,000	เม.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานใน ประเทศและต่างประเทศ	- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน ประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร เทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาล - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - เลขานุการนายกเทศมนตรี - พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	1,500,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ	10,000 โอนเพิ่ม 240,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			114,059.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- จัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	900,000 โอนเพิ่ม 130,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69	✓			1,030,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเชิงสร้างสรรค์ย่านเมืองเก่าลพบุรี	- ถนนในเขตเมืองเก่าลพบุรีการเกิดอุบัติเหตุลดลงการดำเนินกิจกรรมโครงการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางปลอดภัยถนนอย่างต่อเนื่อง	17,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการพลังฟื้นฟูเมืองเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืน	-บริเวณเขตเมืองเก่าลพบุรี เป็นเมืองน่าอยู่สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วการจัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปีน การเพิ่มพื้นที่การมีส่วนร่วมในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่	1,000,000	ต.ค. 68 – ก.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการปรับปรุงทาสี ขอบฟุตบอลทางเวียนศรี สุริโยทัย (วงเวียนสระแก้ว)	บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย (วงเวียน สระแก้ว) มีสภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ประชาชนได้รับความปลอดภัย จากการ ใช้รถใช้ถนนการบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่ม พื้นที่การมีส่วนร่วมในการแสดงออกของ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในการ พัฒนาเมืองให้น่าอยู่	100,000		✓			20,500.00 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการเทศบาลพบประชาชน	- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและหน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหาข้อเสนอนะต่าง ๆ ของประชาชน	600,000	ก.พ. 69 – เม.ย. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการจัดทำเวทีประชาคม	-จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชนในเขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็นการให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไขปัญหาของประชาชนและชุมชน	10,000	มี.ค. 69 – พ.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการวันก่อตั้งประปาเทศบาลเมืองลพบุรี	- ทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดสถานที่ - จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปาเทศบาลเมืองลพบุรี	35,000	ก.พ. 69 – มี.ค. 69	✓			35,000.00 ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนาถนุบาลของอปท.	- ทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้งสถานธนาถนุบาล	35,000	พ.ค. 69			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	