

เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอ เมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลเมืองลพบุรี	1	22	19	7,610,000.00	6,100,000.00	4,769,000.00	86.36	62.67
	2	27	25	60,000.00	50,000.00	0.00	92.59	0.00
	3	18	18	120,000.00	660,000.00	596,880.00	100.00	497.40
	4	12	12	20,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00
รวม		79	74	7,810,000.00	6,810,000.00	5,365,880.00	93.67	68.71

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
22	7,610,000.00	27	60,000.00	18	120,000.00	12	20,000.00	79	7,810,000

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
22	6,100,000.00	27	50,000.00	18	660,000.00	12	0.00	79	6,810,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	7,610,000.00	6,100,000.00	4,769,000.00
มิติที่ 2	60,000.00	50,000.00	0.00
มิติที่ 3	120,000.00	660,000.00	596,880.00
มิติที่ 4	20,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	7,810,000.00	6,810,000.00	5,365,880.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
63	79	54	0	74	5	117.46	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564