

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

เทศบาลเมืองลพบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ถนนนเรศวร ช่วงวง เวียนศรีสุริโยทัย ถึง ถนน รามเดโช	1. ทำการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูป สี่เหลี่ยม ขนาดท่อ 1.20 x 1.20 ม. (Box Culverts) ยาวประมาณ 1,35.00 ม. 2. ทำการก่อสร้างอ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำเร็จรูปสี่เหลี่ยม จำนวน 54 แห่ง 3. ทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 ม. ยาวประมาณ 69.00 ม. 4. ทำการก่อสร้างบ่อพักรับน้ำสำหรับท่อคอนกรีต เสริมเหล็กขนาด Ø 1.00 ม. จำนวน 4 แห่ง	15,650,000	ต.ค. 67 – ม.ค. 68	✓			15,650,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอน กรีตซอยเทพสตรี 1 หลัง สถานีตำรวจภูธรเมือง ลพบุรี	ผิวจราจรกว้างประมาณ 7.40 - 8.40 เมตร ยาวประมาณ 328.00 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่ น้อย กว่า 2,720.00 ตร.ม. 2. รื้อชั้นทางเดิน และก่อสร้างใหม่หนา 0.10 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,687.00 ตร.ม. 3. ปรับหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. จำนวน 268.00 ลบ.ม. 4. ลาดแอสฟัลท์ไพรม์โค้ต (Prime Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,687.00 ตร.ม. 5. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,687.00 ตร.ม.	1,730,000	ม.ค.. 68 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		6. ปรับปรุงฝาบ่อพักรับน้ำจำนวน 32.00 แห่ง 7. ทาสีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตร.ม.							
3	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกาญจนาคม	ผิวจราจรกว้างประมาณ 5.60 เมตร ยาวประมาณ 121.00 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 677.00 ตร.ม. 2. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 677.00 ตร.ม. 3. ปรับปรุงทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 677.00 ตร.ม. 4. ทาสีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตร.ม.	500,000	ม.ค.68 - ก.ย. 68	✓			276,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนสุขะสงคราม ช่วงถนนราชดำเนิน ถึง ถนนวิชาเยนทร์	ผิวจราจรกว้างประมาณ 5.05-28.50 เมตร ยาวประมาณ 172.00 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 1. รื้อผิวจราจรลาดยางเดิม พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,106.00 ตร.ม. 2. ลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,867.00 ตร.ม. 3. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,867.00 ตร.ม. 4. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตร.ม. 5. ก่อสร้างบ่อพักรับน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 16.00 แห่ง 6. วางท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 142.00 ม.	2,070,000	ม.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ถนนศรีมโหสถ	ผิวจราจรกว้างประมาณ 7.80-9.70 เมตร ยาวประมาณ 351.00 เมตร มีรายละเอียดดังนี้ 1. ลาดแอสฟัลท์แทคโค้ต (Tack Coat) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,074.00 ตร.ม. 2. ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,074.00 ตร.ม. 3. ปรับปรุงฝาบ่อพักรับน้ำ จำนวน 65.00 แห่ง 4. ตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 122.00 ตร.ม.	1,810,000	ม.ค. 68 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างทาง ระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณ ซอยข้างถนนคันคลอง ชลประทาน 21 ขวา	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูบริเวณซอย ข้างถนนคันคลองชลประทาน 21 ขวา มีรายละเอียดดังนี้ ทำการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาย ยาวประมาณ 91.00 เมตร	500,000	ต.ค. 67 – ก.พ. 68	✓			500,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการต่อเติมอาคาร อเนกประสงค์บริเวณจุด ชมวิวเทศบาลเมือง ลพบุรี	ทำการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณจุดชมวิว เทศบาลเมืองลพบุรี ขนาดกว้าง 6.90 เมตรยาว 15.60 เมตร มุงด้วยหลังคาเหล็กกรีดลอนสเปน	1,600,000	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
8	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนรามเดโช (ขอยบุญสูง)	ติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซล่าเซลล์ บริเวณถนนรามเดโช (ขอยบุญสูง) โดย ทำการ 1. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกำลัปวไนซ์ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดย ใช้ท่อเหล็กกลมขนาด X3” หนาไม่น้อย กว่า 3.2 มิลลิเมตร ทำการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot – dipped Galvanized) 2. ติดตั้งชุดโครมไฟถนนโซล่าเซลล์ขนาด ไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด	500,000	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์บริเวณซอยศรีสุริโยทัย 2	ก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์โซลาร์เซลล์บริเวณซอยศรีสุริโยทัย 2 โดยทำการ 1. ติดตั้งเสาเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ขนาด 3 นิ้ว สูง 6.00 เมตร จำนวน 10 ต้น โดยใช้ท่อเหล็กกลมขนาด X3” หนาไม่น้อยกว่า 3.2 มิลลิเมตร ทำการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot – dipped Galvanized) 2. ติดตั้งชุดโครมไฟถนนโซลาร์เซลล์ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 วัตต์ จำนวน 10 ชุด	500,000	ธ.ค. 67 – ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนวิชาเยนทร์	ก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้า พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนวิชาเยนทร์ มีรายละเอียดดังนี้ 1. ทำการรื้อถอนทางเดินเท้าเดิมที่ชำรุดเสียหายและดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าพิมพ์ลาย ขนาดกว้าง	7,800,000	ม.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			493,900	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ประมาณ 1.60 เมตร ถึง 7.30 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,148.00 ตารางเมตร 2. ทำการก่อสร้างคันหินหน้าทางเดินเท้าพร้อมรางต้นยาวประมาณ 783.00 เมตร 3. ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหน้าคันหินทางเดินเท้า จำนวน 167 จุด 4. ทำการวางท่อพักรับน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 95 บ่อ (บนทางเดินเท้า) 5. ทำการวางท่อพักรับน้ำ สำหรับท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 15 บ่อ (บนผิวจราจร) 6. ทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 06.0 เมตร ยาวประมาณ 753.00 เมตร 7. ทำการก่อสร้างทางลาดขอบถนนสำหรับผู้พิการ จำนวน 10 จุด							

1. ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

กลยุทธ์ พัฒนา ระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งปรับปรุง เครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจรและ ทาสีตีเส้นจราจร	- จัดหาป้ายสัญญาณจราจร สามเหลี่ยม หยุดตรวจ ป้ายจราจร กระบอกโค้ง จราจรกระบอกไฟจราจร กรวยจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยางชะลอความเร็ว ทาสีตี เส้นจราจร ฯลฯ	150,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมเกี่ยวกับการจราจรถนน เทศบาลเมืองลพบุรี (ศปภ.ทม.ลบ.)	- อบรมเกี่ยวกับการจราจรศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนให้ประชาชน จำนวน 26 ชุมชน	20,000	ธ.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการหอพัก พ.ศ. 2558	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการหอพัก จำนวน 60 ราย	15,000	ม.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ (อปพร.)	70,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

แผนงาน สาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารี	- จ่ายเป็นค่าจัดทำป้าย ค่าวัคซีน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	160,000 งบเทศบาล 40,000 เงินอุดหนุน 120,000	มิ.ย. 67 – ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	- เพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 26 ชุมชน ชุมชนละ 20,000 บาท	520,000	มี.ค. 68 – มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
3	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	200,000	ม.ค. 68 – พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการให้บริการทันตกรรมให้แก่ อสม.ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ อสม.ในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี	20,000	ม.ค. 68 – พ.ค. 67		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุเครือข่ายเทศบาลเมืองลพบุรี	- ให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทักษะในการดูแลช่องปากของตนเอง - สร้างเครือข่ายด้านทันตสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	15,000	ม.ค. 68 – พ.ค. 68		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการให้บริการทันตกรรมในสำนักงาน	- ให้บริการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ประชาชนในสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี	30,000	ม.ค. 68 – มิ.ย. 68		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
7	โครงการให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสำนักงานและนอกสำนักงาน	- ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นในสำนักงาน - ให้บริการด้านสาธารณสุขตามโครงการเทศบาลพบประชาชน	50,000	ม.ค. 68 – มี.ค. 68	✓			50,000	
8	โครงการจัดระเบียบลิง	- จัดระเบียบลิงและบริหารจัดการลิงโดยจัดหาที่ให้อาหารลิง สระน้ำลิงสนามของเล่นลิงแหล่งพักผ่อนของลิงจัดหาคนดูแล	50,000	ม.ค. 68 – ก.ค. 68		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ลิงและสวนลิง ฯลฯ - ย้ายลิงบางส่วนเพื่อลดความแออัดของ ลิง โดยจัดการสถานที่ที่เหมาะสม							
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานอนุบาลสัตว์ เทศบาลเมืองลพบุรี	- ปลูกต้นไม้บริเวณสวนสาธารณะและ โดยรอบ - ปรับปรุงภูมิทัศน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	200,000	ธ.ค. 67 – ส.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
10	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการลิง	ค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าจัดทำ ป้าย ค่าอาหารสำหรับดักจับลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	220,000	ธ.ค. 67 – ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

แผนงาน เเคะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประดับไฟฟ้า และตกแต่งไฟฟ้าสถานที่ งานแผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช	- ประดับตกแต่งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	500,000	ก.พ. 68	✓			500,000 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
2	โครงการประดับและ ตกแต่งสถานที่งาน แผ่นดินสมเด็จพระ นารายณ์มหาราช	- ประดับตกแต่งสถานที่บริเวณงาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช - สร้างและตกแต่งซุ้มประตู - จัดสวนหย่อม	500,000	ก.พ. 68	✓			700,000 ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการขุดลอกคูคลอง และท่อระบายน้ำในเขต เทศบาลเมืองลพบุรี	- ขุดลอกคลอง ลำรางสาธารณะ และท่อระบายน้ำในเขตเทศบาล	60,000	เม.ย. 68– ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการรณรงค์รักษา ความสะอาดและพัฒนา สิ่งแวดล้อมเนื่องในวัน สำคัญต่าง ๆ (Big cleaning day)	- รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ สะอาดตามสถานที่สำคัญ ๆ ภายในเขต เทศบาล	50,000	มี.ค. 68 – เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	- ดำเนินกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น - จัดการแข่งขันกีฬาให้แก่เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล ฯ	20,000	มี.ค. 68 – เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการฝึกอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อม ครอบครัวผาสุก	- นำคู่สมรส,เยาวชน,ประชาชนในเขตเทศบาลเข้ารับการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมครอบครัวผาสุก	3,600,000	มี.ค. 68 – ก.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	- จัดการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ตามความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	100,000	ก.พ. 68 – มี.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	จัดตั้งกลุ่มสตรีฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ	10,000	เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการอบรมสร้างจิต สดใส ใส่ใจผู้สูงอายุ	- จัดอบรมการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้ ผู้สูงอายุ - จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ และ สอนวิธีการออกกำลังกายแบบที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	117,000	ก.ค. 68 – ส.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ใช้จ่าย (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรม ร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิธี บวงสรวง/ตักบาตรและการแสดงฯ งาน แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	250,000	ก.พ. 68	✓			290,000	
2	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	- จัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค จอมพล ป.พิบูลสงคราม เช่น ขบวนแห่ การประกวดกระทงประกวดนางนพมาศ และหุ่นขี้ผึ้งนางนพมาศและดนตรีมโหรี ต่าง ๆ	3,600,000	พ.ย. 67	✓			3,470,000	
3	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	- จัดกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ เช่น จัดขบวนแห่รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯ	1,150,000	เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการจัดงานวันขึ้นปี ใหม่	- จัดกิจกรรมและพิธีทำบุญตักบาตรงาน ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	200,000	ธ.ค. 67	✓			200,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการลานวัฒนธรรม	- จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม กิจกรรม การแสดงทางศิลปะ วัฒนธรรม การออก ร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงดนตรี ฯลฯ	10,000	ก.พ. 68	✓			10,000	

2. ยุทธศาสตร์สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีให้แก่ประชาชน

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม

แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	31,368,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			14,077,000	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี	4,500,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			1,989,800	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขตเทศบาลเทศบาลเมืองลพบุรี	150,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			56,000	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67
4	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำกลาง/ทัณฑสถาน (เรือนจำกลางลพบุรี)	- เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก - เพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี	28,650 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	พ.ย. 67 – ธ.ค. 67 มิ.ย. 68 – ส.ค. 68	✓			40,000	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการพัฒนา อาสาสมัคร สาธารณสุข (อสม.) ด้านการ สร้างเสริม สุขภาพชุมชน	จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่ อสม. ทุกเดือน (12 ครั้ง) - จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเชิง รุกตามกลุ่มเป้าหมายในชุมชน - จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านให้ความรู้คำแนะนำและติดตามดูแล สุขภาพ - จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน ได้แก่ แถบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด/เข็ม เจาะเลือด/แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค	300,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
6	โครงการกำจัด ผักตบชวาและ วัชพืช ในแหล่ง น้ำสาธารณะใน เขตเทศบาล เมืองลพบุรี	- เก็บขนมูลฝอยและวัชพืชในคูคลองแหล่งน้ำสาธารณะ พัฒนาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในแหล่งน้ำ	200,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ก.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

7	โครงการลด และคัดแยก ขยะมูลฝอย จากต้นทางตาม หลักการ 3 Rs	- จัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ตามหลักการ 3 Rs เช่นจัดอบรม อกล. อสม. และเกิด ประโยชน์ต่อสุขภาพ	27,250 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	เม.ย. 68 – มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการ รณรงค์ส่งเสริม คุณภาพตลาด สดส่งเสริม คุณภาพตลาด สดและตลาด โต้รุ่งเทศบาล เมืองลพบุรี	- จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ป้ายตลาดสด โต้รุ่ง แผงลอย พัฒนาความสะอาด ตลาดสด เทศบาลและ ตลาดโต้รุ่ง แผงลอย ดำเนินการควบคุมโรคที่เกิดในตลาด สดเทศบาลและตลาดโต้รุ่ง แผงลอย	60,000 (งบ สปสช.)	ก.พ. 68 – เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการส่งเสริมพัฒนา สุขาภิบาลอาหารในเขต เทศบาลเมืองลพบุรี	- ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ผู้ประกอบการ ร้านอาหารได้รู้ங் ฝแงลอย - ดำเนินการตรวจประเมินสถาน ประกอบการตามแบบตรวจของกรม อนามัย - จัดกิจกรรมสุขาภิบาลอาหาร	40,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ม.ค. 68 – มี.ค. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
10	โครงการเสริมสร้าง สุขภาพจิตด้วยการ ปฏิบัติธรรม	- จัดกิจกรรมเสวนาธรรมในกลุ่ม ประชาชน เจ้าหน้าที่และ อสม.จำนวน 210 คน โดยผู้นำจิตวิญญาณในชุมชน	200,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 68 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการรณรงค์ส่งเสริม สุขภาพนักเรียน/หญิง	- ตรวจสอบสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมิน ภาวะสุขภาพ ให้สุขศึกษาหญิงหลังคลอด และสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด	40,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
	หลังคลอดและเด็กแรกเกิด	- ตรวจสอบสุขภาพอนามัยเบื้องต้นประเมินสุขภาพอนามัยนักเรียนในพื้นที่ - จัดหาวัสดุ -เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ สำหรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ นักเรียน/หญิงหลังคลอด และเด็กแรกเกิดในพื้นที่ - จัดหาวัสดุเพื่อการสาธิตการดูแลเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ชุด							
12	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	1. จัดประชุมคณะกรรมการทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่/อสม./ผู้นำชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ดำเนินการตามแผนโครงการ 2. อสม./ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สำรวจหาหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่เพื่อจัดทำข้อมูลในการติดตาม 3. อสม./ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวัง ภาวะคลอดก่อนกำหนดและนำส่งสถานพยาบาลเมื่อมีภาวะเสี่ยงคลอด	30,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	เม.ย. 68 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		ก่อนกำหนด 4. นำส่งหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนดถึงสถานพยาบาล 5. สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผู้บังคับบัญชาและจังหวัดทราบ							
13	โครงการเฝ้าระวัง/ รณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่อที่เป็น ปัญหาสำคัญในพื้นที่	- เพื่อดำเนินการป้องกันและควบคุมการ แพร่ระบาดของโรคติดต่อตามมาตรฐาน งานระบาดวิทยา	50,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
14	โครงการรณรงค์ขับขี่ ปลอดภัยใส่หมวกกัน น็อค 100 เปอร์เซ็นต์	- จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่ ปลอดภัย วินัยจราจร และการป้องกัน อุบัติเหตุจากหมวกนิรภัย จำนวน 700 คน - จัดหาหมวกนิรภัย ให้แก่ประชาชน ในชุมชนเทศบาลเมือง จำนวน 700 ใบ	391,800 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ ตามสิทธิประโยชน์	- เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ตามผลการ ประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ได้รับ การสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และเข้าถึง บริการสาธารณสุขตามสิทธิประโยชน์ใน ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	10,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
16	โครงการประชาชนร่วม ใจ ห่วงใยสุขภาพสายตา	- เพื่อให้ประชาชนกลุ่มสูงอายุ วัยทำงาน และผู้ด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมือง ลพบุรีได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ โรทางตาและการดูแลรักษาส่งเสริม สุขภาพดวงตา	500,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการชุมชนร่วมใจ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ พิการและผู้อยู่ในภาวะ พึ่งพิง	- ดูแลสุขภาพกายและจิตใจผู้ป่วยโรค เรื้อรังผู้พิการ และผู้อยู่ในภาวะพึ่งพิง ช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาด้านสุขภาพ และเตรียมทีมสุขภาพให้มีศักยภาพใน การเยี่ยมบ้าน	30,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	พ.ย. 67 – มี.ค. 68 พ.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			30,000	
18	โครงการพัฒนากองทุนฯ (จัดประชุมคณะกรรมการ)	- เพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนฯ และ คณะกรรมการกองทุน คณะทำงาน เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน องค์กร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง และพิจารณาอนุมัติแผนงาน โครงการ/รับทราบแก้ไขปัญหาดิตตาม ประเมินผลงานกองทุนฯ	43,000 (งบ สปสช.) เงินสมทบ	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

3. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

กลยุทธ์ แนวทางพัฒนาการศึกษาให้เป็นศูนย์กลางศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษา

แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา - ค่าอาหารกลางวัน	- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ 1 ที่อยู่ใน เขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับประทาน อาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน	6,800,000 (เงินอุดหนุน)	พ.ย. 67 – มี.ค. 68 พ.ค. 68 – ก.ย. 68	✓			3,567,060	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67
2	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	- นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี และโรงเรียนสังกัด สพฐ.ลพ 1 อยู่ในเขต เทศบาลเมืองลพบุรีได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์การจัดซื้อนมพร้อมดื่มใน โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนอย่าง น้อย 200 ม.ล. (ซี.ซี.) ต่อคน	11,130,000 (เงินอุดหนุน)	พ.ย. 67 – มี.ค. 68 พ.ค. 68 – ก.ย. 68	✓	✓		3,289,941.68	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการอุดหนุนอาหาร กลางวันนักเรียน	- อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหาร - อุดหนุนงบประมาณสำหรับค่าอาหาร กลางวันสำหรับนักเรียนระดับก่อน ประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลลพบุรีและ โรงเรียนเมืองใหม่ให้ได้รับประทาน อาหารกลางวันครบถ้วนทุกคน	18,568,00 (เงินอุดหนุน)	พ.ย. 67 – มี.ค. 68 พ.ค. 68 – ก.ย. 68		✓ ✓		9,202,600	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67
4	โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการและ มหกรรมการจัด การศึกษาท้องถิ่น	- จัดแสดงผลงานของนักเรียน ครู	100,000	มิ.ย. 68 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร นักเรียน	- จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนที่ สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลศึกษา นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6 โรงเรียนใน สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี	40,000	มี.ค. 68	✓			40,000	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	- สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี ประกอบด้วย 1. ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 2. ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 3. ค่าหนังสือเรียน 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,257,500 (เงินอุดหนุน) 1,230,000 9,087,264 2,214,820 1,279,950 1,255,275 2,192,095	พ.ย. 67 - ก.ย.68	✓			6,589,933	รอบ 6 เดือน ต.ค. 66 – มี.ค. 67

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานพนักงาน ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา	- จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการและศึกษา ดูงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาใน สังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี	1,650,000	พ.ค. 68 – มิ.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการส่งนักเรียนเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	- ส่งนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับภาคและ ระดับประเทศ	150,000	พ.ย. 67 – ม.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดงานวันเด็กให้แก่เด็กและเยาวชนทั้ง ในและนอกสถานศึกษาในเขตเทศบาล	300,000	ม.ค. 68	✓			300,000	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานรัฐพิธี	- จัดงานรัฐพิธี ในวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมเพื่อถวายความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช - จัดเตรียมพิธีรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ - ทำบุญเลี้ยงพระ	100,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการวันเทศบาล	- จัดกิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำความสะอาดอาคารสถานที่ - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์สามัคคีระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก - จัดและร่วมการแข่งขันกีฬาระดับเทศบาลในจังหวัดลพบุรี	100,000	เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
		- เพื่อส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และประชาชน							
3	โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานใน ประเทศและต่างประเทศ	- จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานใน ประเทศและต่างประเทศให้แก่ผู้บริหาร เทศบาล - สมาชิกสภาเทศบาล - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี - เลขานุการนายกเทศมนตรี - พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง	1,500,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาล	- จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและ สมาชิกสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม ระเบียบ กฎหมาย และข้อสั่งการต่าง ๆ	1,500,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปกป้องและ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	- จัดกิจกรรมงานวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - จัดกิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	900,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68	✓			900,000	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเทศบาลพบ ประชาชน	- จัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภายในเทศบาลและ หน่วยงานภายนอกเทศบาลในการให้ บริการประชาชนและรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของประชาชน	600,000	ก.พ. 68 – เม.ย. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
2	โครงการจัดทำเวที ประชาคม	- จัดประชุมสัมมนาประชาชนหรือชุมชน ในเขตเทศบาลในการแสดงความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะและร่วมกันแก้ไข ปัญหาของประชาชนและชุมชน	10,000	มี.ค. 68 – พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	

4. ยุทธศาสตร์ บริหารจัดการเทศบาลตามหลักการจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ แนวทางเสริมสร้างความปรองดองและการสมานฉันท์ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

แผนงานการพาณิชย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการวันก่อตั้งประปา เทศบาลเมืองลพบุรี	- ทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทำ ความสะอาดสถานที่ - จัดนิทรรศการเกี่ยวกับกิจการประปา เทศบาลเมืองลพบุรี	35,000	ก.พ. 68 – มี.ค. 68	✓			35,000	
2	โครงการวันที่ระลึกการ ก่อตั้งสถานนันทนุบาล ของอปท.	- ทำบุญเลี้ยงพระ - จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวันก่อตั้ง สถานนันทนุบาล	35,000	พ.ค. 68			✓	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	